
aan: Rob Hoksbergen, Jan Verduijn, Harald Stappers, Saskia Steinhaus/Richard Verdegaal, René en Elsemieke Giezen, Raymond Croonen en John Fray
c.c.: Roel Trijbels, Peter de Cocq (BEL), Bewonersportaal
van: Koen Wagemakers
datum: 30 september 2013

verslag

donderdag 19 september 2013 van 19.30 – 21.00 uur

Projectbureau De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03 Blaricum

1. Opening en mededelingen

- Wagemakers opent de vergadering, omdat Hoksbergen verhinderd is. René Giezen is aanwezig als vervanger voor Elsemieke Giezen. Wagemakers heeft verder berichten van verhindering ontvangen van Verduijn. Er is geen vervanger voor hem vanuit gebouw Rivierkant.

2. Verslag vorige vergadering (13 juni 2013)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt het volgende opgemerkt:

- Pag. 2, punt 6, 1^e bullit: Stappers vraagt zich af waar de bosschages van het Park zijn. Stappers vraagt zich af hoe het Park er in de toekomst komt uit te zien. De bewoners willen immers leuk wonen in De Blaricummermeent. Fray en Wagemakers geven aan dat het Park met beperkte financiële middelen tijdelijk is ingericht met bomen, bloemenmengsel en schelpenpad. De definitieve inrichting volgt later. Met het oog op een leuke woonomgeving voor de bewoners worden diverse maatregelen doorgevoerd in deelplan A. Concreet gaat het om:
 - De definitieve inrichting van het pad naar brug 3 tussen de vrije kavels 1 en 2. De aanplant van hagen op betreffende kavels.
 - Een tijdelijk pad bij brug 4, zodat via brug 3 een rondje gelopen kan worden door het Park.
 - De aanleg van een tijdelijk speelveldje aan de Mondriaanlaan.
 - Het inzaaien van enkele vrije kavels (o.a. kavel 35 nabij speelplaats) in het voorjaar 2014.
 - I.o.m. Blauwhoed komen tot de aanleg van hagen langs de Erfgooiersdreef.
 - De start met de realisatie van het Cederplein in 4^e kwartaal 2013. Afronding vanwege materiaalleverantie naar verwachting in 1^e kwartaal 2014.
 - Realisatie Plataanplein in 1^e kwartaal 2014, mits alle werkzaamheden rondom en eronder zijn afgerond.
 - Woonrijp maken van delen van Mondriaanlaan, Herman Kruyderlaan en Bart van der Lecklaan vanaf week 39.

Wat treft de actielijst wordt opgemerkt:

Actie 14: Middenstreep, haaiantanden en verkeersbord bij aansluiting Erfgooiersdreef op Floris V dreef zijn aangepast. Is een verbetering. De put zit hier los doordat asfalt rond drainageput is verzakt. Fray onderneemt actie.

Actie 15: Bericht over Gordiaanse Knoop is op Bewonersportaal geplaatst met tekening van het schetsontwerp.

Actie 16: Het signaal over de hangjongeren is doorgegeven aan de wethouder. Inmiddels heeft er een overleg met betrokken omwonenden plaatsgevonden, waarin afspraken zijn gemaakt over de verdere marsroute.

Actie 17: De losliggende putdeksel is aangepakt.

Actie 18: Hoeveelheid bouwverkeer valt nu mee in deelplan A.

Actie 19: Zie 14.

Actie 20: Maaiwerkzaamheden bij Cederplein uitgevoerd. Fray checkt of Erfgooiersdreef ter hoogte van inrit parkeerplaats Cederplein is aangepast.

Actie 21: Realisatie Cederplein start eind 2013. O.a. aanplant grote boom. Plein wordt bestraat met natuursteen. De straten langs het plein worden in gebakken klinkers uitgevoerd. Start Plataanplein volgt in januari 2014; oplevering in maart 2014.

Actie 22: Bewonersavond vindt plaats op donderdag 3 oktober 2013.

3. Bespreken voorstel Gordiaanse knoop

- De Gordiaanse knoop wordt op dit moment gerealiseerd. Planning is dat de werkzaamheden 4 oktober a.s. gereed zijn.
- Ingebruikname Stroomzijde en brug 2 (Stroomzijde) per 4 oktober 2013.
- Fray meldt dat in het vorige keer getoonde ontwerp n.a.v. opmerkingen van de hulpdiensten de middenbermen wat zijn ingekort, waardoor de rijwegen wat breder zijn. Fray toont de bestekstekening.
- Giezen vraagt zich af wat de route is van fietsers over de Stroomzijde bij de Gordiaanse knoop. Wagemakers en Fray hebben dat niet goed in beeld en zoeken dit uit.

4. Uitvoering gefaseerd woonrijp maken deelplan A

- Zie agendapunt 2, n.a.v. verslag.

5. Scheiden bouw- en bewonersverkeer

- Met nieuwe bouwers in deelplan C1 worden afspraken gemaakt over het gebruik van de bouwwegen. Soms wordt besloten tot de aanleg van tijdelijke bouwwegen, zodat er voldoende werkruimte is voor de bouwers.
- N.a.v. opmerkingen over het parkeren c.q. laden en lossen nabij woning De Ruiter onderneemt Fray actie richting de bouwer.
- Fray meldt dat in november 2013 wordt gestart met de bouw van 38 woningen door Blauwhoed in deelplan A. De bouwtijd is volgens de aannemer 4 maanden, dat is zeer kort. Ook Meacasa bouwt snel. Volgens de bouwer zitten de bewoners er voor de kerst 2013 al in.

6. Rondvraag

- Door Giezen wordt erop gewezen dat de timing van de verlichting niet goed is. Licht gaat te laat aan. Fray laat in week 39 de klok aanpassen.
- Door Giezen wordt aangegeven dat er vaak meerdere auto's op vreemde plaatsen bij elkaar staan met vreemden. Gedacht wordt aan dealers, die vroeger actief waren bij tennisvereniging en atletiekbaan. Giezen klopt regelmatig op ruit, waarna ze weggaan. Door andere bewoners wordt aangegeven dat er tegenwoordig vaker politie aanwezig is in de wijk. Dat wordt gewaardeerd. Geopperd wordt de wijkagent uit te nodigen voor Bewonersavond van 3 oktober a.s.
- Steinhaus wijst op veiligheid hoek Erfgooiersdreef/Mondriaanlaan. Fray geeft aan dat binnenkort een verkeersbord wordt geplaatst die wijst op voorrang van rechts.
- Steinhaus geeft verder aan dat er nog steeds automobilisten zijn die te hard rijden.

- In reactie op een vraag van Steinhaus geeft Fray aan dat er geen paaltjes worden geplaatst op de Mondriaanlaan ter hoogte van Riethof. Wel worden hier barrières geplaatst om rondrijden te voorkomen. In het achterpad van Mondriaanlaan wordt een zigzag-hek geplaatst.
- Stappers wijst op een rare knik bij de noordelijk rotonde, die maakt dat kinderen de weg op schieten met alle gevaren van dien. Stappers stelt voor de ronding te vervangen door een langere invoegstrook. Fray geeft aan dat dit probleem is veroorzaakt doordat de gemeente Huizen de rotonde 1 m verkeerd t.o.v. de wegas van de Floris V dreef heeft aangelegd. Fray bekijkt wat hieraan te doen.
- In reactie op een vraag van Stappers over de stroming in de Meentstroom geeft Fray aan dat de stroming gaat werken als het opvoergemaal in de grenssloot ter hoogte van De Oorsprong eind 2013 wordt gerealiseerd. Daarna kan ook het waterpeil omhoog.
- Stappers wijst verder op recht omhoog staande ijzeren palen en puin in de Meentstroom bij de bruggen. Beide kunnen gevaar opleveren als er kinderen in het water springen. Fray pakt dit op.
- In antwoord op een vraag naar de graafwerkzaamheden die bij de Meentstroom worden uitgevoerd antwoordt Fray dat daar nog een stalen dwarsbalk wordt geplaatst achter de reeds aangebrachte damwanden. Ook zijn daar boringen van kabels en leidingen onder de Meentstroom uitgevoerd richting bedrijvenpark.
- Stappers plaatst vraagtekens bij 'Wachtend land'. Wagemakers geeft aan dat het een ideeëncompetitie betreft van Universiteit Delft, Urban Management in samenwerking met de gemeente Blaricum. Een ieder kan met ideeën komen voor tijdelijk gebruik van braakliggende gronden. Beoordeling van ideeën vindt later plaats. Bewoners hebben daar ook een rol in. Vanzelfsprekend worden alleen ideeën uitgevoerd die passend zijn bij De Blaricummeent.
- Aangegeven wordt dat de niet verkochte kavels worden gebruikt voor uitlaten van honden. Daar is men niet blij mee.
- Croonen wijst op in zijn ogen onveilige situatie bij achterpad 16 woningen langs grensloot. Fray geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van Het Gooi en Omstreken is en dit al voor de bouwvak al te hebben gemeld bij Gooi- en Omstreken welke heeft aangegeven geen actie te ondernemen.
- Giezen geeft aan dat hij heeft begrepen dat er nieuwe plannen zijn voor de busbaan langs De Blaricummeent. Verzoek is tijdens de Bewonersavond van 3 oktober a.s. een update over te geven.
- Steinhaus meldt dat de buitensensor nog niet is verplaatst door Eteck. Wagemakers geeft signaal aan Eteck door en vraagt om actie.
- Wagemakers meldt dat door B&W enkele verkeersbesluiten zijn genomen betreffende De Blaricummeent. Publicatie vindt binnenkort plaats. Besluiten staan open voor bezwaar en beroep. Het betreft detailuitwerkingen met bebording etc. Enkele onderwerpen zijn in Klankbordgroep op hoofdlijnen besproken.

7. Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 19 december 2013 van 19.00-20.30 uur bij het Projectbureau De Blaricummeent, Deltazijde 3 03 Blaricum. Bij een eventuele afwezigheid, worden de deelnemers gevraagd om voor vervanging te zorgen.

8. Sluiting

Wagemakers sluit de vergadering en dankt ieder een voor zijn inbreng.

Actielijst

Nr.	Datum	Actie	Deadline	Actiehouder
20	13-6-2013	Laten herstellen Erfgooiersdreef bij parkeerplaats Cederplein.	1-8-2013	Fray
23	19-9-2013	Herstel putrand Erfgooiersdreef/Floris V dreef.	3-10-2013	Fray
24	19-9-2013	Uitzoeken hoe fietsers over Stroomzijde (Gordiaanse knoop) rijden.	3-10-2013	Trijbels en Fray
25	19-9-2013	Bouwers aanspreken op parkeren c.q. laden en lossen nabij De Ruiters.	3-10-2013	Fray
26	19-9-2013	Laten aanpassen van de klok van de straatverlichting.	27-9-2013	Fray
27	19-9-2013	Wijkagent uitnodigen voor Bewonersavond 3 oktober 2013.	25-9-2013	Wagemakers
28	19-9-2013	Plaatsing verkeersbord hoek Erfgooiersdreef/Mondriaanlaan.	3-10-2013	Fray
29	19-9-2013	Maatregelen op verspringing rotonde t.o.v. wegas Floris V dreef.	3-10-2013	Fray
31	19-9-2013	Maatregelen tegen ijzeren palen en puin in Meentstroom bij bruggen.	3-10-2013	Fray
32	19-9-2013	Update over busbaan op Bewonersavond van 3 oktober 2013.	3-10-2013	Hoksbergen
33	19-9-2013	Singaal richting Eteck over verplaatsen buitensensor Mondriaanlaan 8	23-9-2013	Wagemakers