
aan: Rob Hoksbergen, Jan Verduijn, Harald Stappers, Saskia Steinhaus/Richard Verdegaal, Elsemieke Giezen, Raymond Croonen en John Fray
c.c.: Roel Trijbels, Peter de Cocq (BEL), Bewonersportaal
van: Koen Wagemakers
datum: 9 juli 2013

verslag

donderdag 13 juni 2013 van 19.30 – 21.00 uur

Projectbureau De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03 Blaricum

1. Opening en mededelingen

- Hoksbergen opent de vergadering. Wethouder Posthumus is burgemeester geworden in de gemeente Koggenlanden en is niet meer werkzaam als wethouder. Er is inmiddels een nieuwe wethouder, Peter Smit, die vanaf 1 juli 2013 aan de slag gaat. Tot die tijd worden de werkzaamheden van wethouder Posthumus door de burgemeester waargenomen.
- Richard Verdegaal is in plaats van zijn vrouw Saskia Steinhaus aanwezig.
- Hoksbergen meldt dat de gemeente afgelopen week een contract heeft gesloten met een marktpartij betreffende 38 woningen in deelplan C1. Verder meldt hij dat Blauwhoed in deelplan A een aantal herontwikkelde woningen in de verkoop gaat brengen, waaronder 14 patiowoningen/bungalows tussen het appartementengebouw van Het Gooi en Omstreken en het project Erfgooiershof dat binnenkort wordt opgeleverd. In reactie op vragen van bewoners meldt Wagemakers dat behoudens de omwisseling van 10 vrijstaande woningen en tweekappers voor 14 patiowoningen/bungalows de verdeling van de verschillende woningtypes over deelplan A gelijk blijft.

2. Verslag vorige vergadering (7 maart 2013)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

Wat treft de actielijst wordt opgemerkt:

Actie 2: Kosten fietsbrug uitgevoerd.

Actie 6: Er is door het Projectbureau nogmaals goed gekeken naar het ontwerp van de Erfgooiersdreef. Conclusie is dat deze weg voldoende verkeersveilig is.

Actie 7: Oplossing 'Gordiaanse knoop' staat op agenda.

Actie 8: Verkeersborden zijn geplaatst.

Actie 9: Waarschuwingsborden zijn geplaatst.

Actie 10: De aansluiting van de Erfgooiersdreef op de Floris V dreef kan niet anders worden vormgegeven. Beide wegen sluiten niet haaks op elkaar aan.

Actie 11: Opruimwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Rond de brug van de Floris V dreef over de Meentstroom is het water wat verbreed. In reactie op een vraag geeft Fray aan dat het water

binnenkort gaat stromen. Er wordt momenteel een duiker gerealiseerd bij de noordelijke rotonde. Nu is de grenssloot tijdelijk afgedamd. In reactie op een vraag over algen geeft Fray aan dat hetgeen in het water dreef een soort algen zijn die van de bodem omhoog komen in de voorzomer. Het gaat niet om blauwalg en is niet schadelijk.

Actie 12: De suggestie om in het Laantje van Loeber de 4-kapper en 2-kapper om te draaien is besproken met Blauwhoed en door hen opgenomen bij de herontwikkelingsplannen.

Actie 13: Op het Bewonersportaal is een toelichting op de 'Gordiaanse knoop' geplaatst. Stappers geeft aan deze niet te hebben gezien.

3. Terugblik op realisatie tijdelijke verkeersremmende maatregelen Erfgooiersdreef

John Fray geeft aan dat 4 drempels zijn aangelegd. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat de drempels qua vormgeving goed zijn. Er wordt door sommige mensen nog steeds hard gereden. De hoeveelheid verkeer op de Erfgooiersdreef valt alleszins mee. Verder wordt opgemerkt dat de aansluiting van de Erfgooiersdreef op de Floris V dreef voor fietsers (m.n. kinderen die naar school gaan) richting Huizen niet fijn c.q. onveilig is vanwege het bouwverkeer dat van de Floris V dreef de Erfgooiersdreef oprijdt. Afgesproken wordt dat Fray bekijkt hoe fietsers op de aansluiting Erfgooiersdreef/Floris V dreef beter kunnen worden beschermd.

4. Openstelling rotondes

De rotondes worden positief ervaren. De rotondes zijn netjes aangelegd en de communicatie is goed verlopen. Geconcludeerd wordt dat de communicatie via het Bewonersportaal goed loopt.

5. Bespreken voorstel Gordiaanse knoop

- Fray geeft een toelichting op het ontwerp voor de definitieve inrichting van de Gordiaanse knoop. Er zijn weinig opmerkingen op het ontwerp. Afgesproken wordt dat het ontwerp op het Bewonersportaal wordt gezet als het ontwerp definitief is.
- In reactie op zorgen over draaiende auto's en/of sluipverkeer wordt door Hoksbergen opgemerkt dat indien zich dat voordoet alsdan actie zal worden ondernomen.
- De uitvoering van de Gordiaanse knoop zal na de bouwvak worden gestart. De uitvoeringsduur is ca 3 weken. Tijdens de uitvoering zal een tijdelijke baan van rijplaten worden aangelegd om de Floris V dreef in gebruik te kunnen houden.
- Brug 2 (Stroomzijde) is rond de bouwvak gereed, maar wordt pas in gebruik genomen nadat de Gordiaanse knoop is opgeleverd.
- De Klankbordgroep concludeert dat ontwerp en aanpak er goed uitzien.

6. Rondvraag

- In reactie op een vraag over de aanleg van het Park langs de Meentstroom wordt door Fray aangegeven dat er wat problemen zijn geweest met de nattigheid van de grond. Volgende week worden de werkzaamheden vervolgd met het inzaaien, planten en aanleg van het schelpenpad. De werkzaamheden duren nog ca. 2 à 3 weken. Daarnaast moeten ook de leuningingen op de bruggen nog worden aangebracht.
- Verdegaal geeft aan last te hebben van hangjongeren uit het 4^e kwadrant van Huizen. De trampoline is uniek en trekt publiek van elders. Geadviseerd wordt contact te zoeken met de wijkagent en de gemeente (BEL). Hoksbergen zal verder melding doen bij de wethouder.
- In reactie op een vraag over de parkeerplaatsen voor de 16 Van Blaricum geeft Hoksbergen aan dat deze parkeerplaatsen nog moeten worden aangelegd door Bimo. Dit duurt nog een paar weken.
- Er zit een putdeksel los op de Erfgooiersdreef. Fray onderneemt hierop actie.
- Gevraagd wordt of de afspraken met de bouwer over de venstertijden kunnen worden gehandhaafd. Fray pakt dit op.
- In reactie op de vraag welke maatregelen de gemeente gaat nemen als het erg druk wordt op de Erfgooiersdreef geeft Hoksbergen aan dat dit t.z.t. wordt bekeken als dit zich daadwerkelijk voordoet.
- Iedereen verbaast zich erover dat het zo verbazingwekkend rustig is op de Floris V dreef.

- Verduijn vraagt of er aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om duidelijk te maken dat verkeer vanaf de Ergooiersdreef voorrang verleend aan het verkeer op de Floris V dreef, bijvoorbeeld door het aanbrengen van haaiantanden op de weg.
- In reactie op een melding van Verduijn zal Fray de Ergooiersdreef bij de ingang naar de parkeerplaats van het appartementengebouw aan het Cederplein laten herstellen. Ook zal Fray rondom betreffend appartementengebouw maaiwerkzaamheden laten uitvoeren.
- Door het Projectbureau wordt bekeken of in het najaar 2013 het Cederplein kan worden gerealiseerd.
- In reactie op vragen over onkruidbestrijdingwerkzaamheden die laatstelijk werden uitgevoerd geven Hoksbergen en Fray aan geen idee te hebben wie daar aan het werk is geweest. De werkzaamheden werden in ieder geval niet in opdracht van het Projectbureau uitgevoerd.
- Gesproken wordt over het organiseren van een nieuwe Bewonersavond. De gemeente is graag bereid op eenzelfde manier als vorig jaar op uitnodiging van de bewoners vragen te beantwoorden van bewoners. Afgesproken wordt op 3 of 10 oktober 2013 een Bewonersavond te houden. Wagemakers kijkt welke datum past in de agenda van wethouder Smit en bericht daarover met Verduijn/Daniël Hesselink.
- In reactie op een vraag van Wagemakers over de warmtepompen komen verschillende geluiden, die geen eenduidig beeld laten zien. Het gros van de problemen is door Eteck opgelost

7. Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 19 september 2013 van 19.30-21.00 uur bij het Projectbureau De Blaricummeent, Deltazijde 3 03 Blaricum. Bij een eventuele afwezigheid, worden de deelnemers gevraagd om voor vervanging te zorgen.

8. Sluiting

Hoksbergen sluit de vergadering en dankt ieder een voor zijn inbreng.

Actielijst

| Nr. | Datum | Actie | Deadline | Actiehouder |
|-----|-----------|---|-----------|--------------------|
| 14 | 13-6-2013 | Bekijken hoe fietsers op aansluiting Ergooiersdreef/Floris V dreef beter kunnen worden beschermd. | 1-9-2013 | Fray |
| 15 | 13-6-2013 | Plaatsing definitief ontwerp Gordiaanse knoop op Bewonersportaal. | 1-8-2013 | Fray |
| 16 | 13-6-2013 | Signaal over hangjongeren doorgeven aan wethouder. | 1-7-2013 | Hoksbergen |
| 17 | 13-6-2013 | Oplossen losliggende putdeksel. | 1-7-2013 | Fray |
| 18 | 13-6-2013 | Handhaving venstertijden richting aannemers. | 1-8-2013 | Fray |
| 19 | 13-6-2013 | Bekijken aanvullende maatregelen betreffende voorrangssituatie aansluiting Ergooiersdreef/Floris V dreef. | 1-8-2013 | Fray |
| 20 | 13-6-2013 | Laten herstellen Ergooiersdreef bij parkeerplaats Cederplein en laten uitvoeren maaiwerkzaamheden. | 1-8-2013 | Fray |
| 21 | 13-6-2013 | Bekijken of in najaar 2013 het Cederplein kan worden gerealiseerd. | 1-9-2013 | Fray en Hoksbergen |
| 22 | 13-6-2013 | Plannen datum Bewonersavond | 10-7-2013 | Wagemakers |